

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

- งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
- งวดที่ 2 (เมษายน-กันยายน)

ขอเทศบาลตำบลบ้านแหวน
ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา			วงเงินตาม สัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผน
		วันที่	เลขที่	วันที่	วันที่	สิ้นสุดวันที่	วันที่	วันที่					
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอย 5/1 บ้านห้วยเรือ หมู่ที่ 3 วงเงิน 136,000.00	ตกลงราคา	/	-	026/2560	2-ก.พ.-60	3-เม.ย.-60	X	133,900.00	10-เม.ย.-60	X	2,100.00	เป็นไปตามแผน
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอย 7.1 บ้านห้วยเรือ หมู่ที่ 3 วงเงิน 224,800.00	ตกลงราคา	/	-	025/2560	2-ก.พ.-60	20-พ.ค.-60	/	215,000.00	10-เม.ย.-60	/	9,800.00	เป็นไปตามแผน
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมผิวทางหินคลุก บ้านไร่ หมู่ที่ 1 วงเงิน 171,900.00	ตกลงราคา	/	-	044/2560	22-มี.ค.-60	21-พ.ค.-60	/	171,000.00	10-เม.ย.-60	/	900.00	เป็นไปตามแผน
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านซ่างคำหลง หมู่ที่ 5 วงเงิน 148,200.00	ตกลงราคา	/	-	032/2560	20-ก.พ.-60	21-เม.ย.-60	/	145,000.00	10-เม.ย.-60	/	3,200.00	เป็นไปตามแผน
11	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเปิด หมู่ที่ 9 บ้านนาขันธ์ วงเงิน 175,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านนาขันธ์ หมู่ที่ 10 วงเงิน 496,000.00	ตกลงราคา	/	-	043/2560	22-มี.ค.-60	21-พ.ค.-60	/	489,700.00	-	-	-	เป็นไปตามแผน

ลงชื่อ.....*lat*.....นักวิชาการพัสดุ
(นางสาวกณิศรินทร์ ธงชิว)

ลงชื่อ.....*AS*.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางประไพ ตามเพิ่ม)

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหวน
(นายจตุรวิโรจน์ แก้วมณี)